INFORME No:5

EVENTO GASODUCTO MARIQUITA-CALI SECTOR DE SABINAS

MAYO 16 DE 2012

A las 04:30 p.m. del 15 de mayo y a las 10:30 a.m. del 16 de mayo, se realizaronteleconferencias con Transgas de Occidente (TDO), en la cual TDO manifestó que,gracias a que no se presentaron lluvias, se ha logrado avanzar satisfactoriamente en las labores programadas. En el transcurso de la noche se avanzó en el corte del tramo afectado y retiro del niple, excavación en zanja, perfilado de taludes, conformación de corredor paralelo a la zanja, ingreso del niple a la zanja. Se logró controlar la presencia de gas en el punto de los trabajos. Para el día de hoy se tiene previsto continuar con la presentación del niple, actividad principal que requiere de buen tiempo y permitirá proyectar la terminación de los trabajos. En el transcurso de la mañana de hoy se presentaron derrumbes en las áreas de trabajo, los cuales obligaron a suspender labores con el fin de preservar la seguridad de las personas, hasta tanto no se estabilicen las zanjas y se retire este material. Se tiene previsto, una vez se recuperen y estabilicen las zanjas, realizar cortes de acuerdo a la presentación, alineación del niple, soldaduras y pruebas radiográficas, siempre y cuando las condiciones climáticas y de estabilidad del terreno sean favorables y no se presenten nuevos imprevistos en la ejecución de los trabajos.

A las 05:00 p.m. del 15 de mayo y a las 11:00 a.m. del 16 de mayo se realizaron teleconferencias con funcionarios del MME, miembros del CNOGAS y los remitentes afectados, quienes informaron que se encuentran desabastecidas en su totalidad las poblaciones de Manizales, Villamaría,y Neira (aproximadamente 94.400 los hogares sin servicio) y continúan lasrestricciones en los sectores industrial y GNV en el Eje Cafetero, Valle del Cauca yCauca, de acuerdo con las cifras mencionadas

en el informe No:2. Efigas manifestó algunos problemas en zonas de Dosquebradas, pero se aclaró que esto obedeció a la misma solicitud de Efigas de disminuir la presión a 80 psi, situación que se corrigió aumentando la presión regulada en este punto a 100 psi, luego de las respectivas coordinaciones.

A la 01:00 p:m:del 16 de mayo se tenían las siguientes presiones en los principales puntos:

PUNTOS PRINCIPALES	PRESION (PSIG)
CALI	329
BUGA	328
TULUA	364
CARTAGO	331
PALMIRA	312
PEREIRA	307
CHINCHINÁ	320
DOS QUEBRADAS	156
ARMENIA	235
MANIZALES	23

El CPC de TGI continúa haciendo seguimiento de manera permanente a las condiciones operativas del sistema, las cuales hacen prever que se continúa con los tiempos de atención al mercado residencial estimados previamente (3 días a partir del momento del evento), siempre y cuando los consumos se mantengan alrededor de los registrados en las emergencias anteriores. Como medida adicional, se realizaron acciones operativasencaminadas a preservar las condiciones de abastecimiento en las poblaciones de la zona, para lo cual se coordinó con los remitentes afectados y con Transgas de Occidente la disminución de las presiones reguladas, en los puntos de salida que presentan consumos, a los niveles solicitados por los mismos remites con el fin de extender el tiempo de abastecimiento en estos puntos, optimizando y aprovechando aún más el inventario existente en el gasoducto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

AVANCE DE LAS EXCAVACIONES SOBRE EL DERECHO DE VÍA